


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	OBRAS CIVIS PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO EDIFÍCIO SEDE DA SEAGRI (V2)	DATA : 07/07/2020		BDI : 24,62%	
	DESCRIÇÃO:	OBRAS CIVIS PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO EDIFÍCIO SEDE DA SEAGRI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, S/N, EDIFÍCIO SEDE DA SEAGRI, ASA NORTE	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
CLIENTE:	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	SBC	2022/05 - Brasília	113,69%	-	05/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 DIAS	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-	03/2017
UNIDADES:	20.81M2	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 15.048,60	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	81,53%	46,82%	05/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.737,42	99,53 %	0,47 %		100,00 %
			10.687,18	50,24		10.737,42
2	INFRAESTRUTURA	19.905,81	100,00 %			100,00 %
			19.905,81			19.905,81
3	SUPERESTRUTURA	19.750,53	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			9.875,27	9.875,26		19.750,53
4	VEDAÇÕES	5.102,00		100,00 %		100,00 %
				5.102,00		5.102,00
5	ESQUADRIAS	2.799,89		100,00 %		100,00 %
				2.799,89		2.799,89
6	COBERTURA	296,17		100,00 %		100,00 %
				296,17		296,17
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	4.144,70	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			828,94	2.486,82	828,94	4.144,70
8	PISOS	2.229,20	9,48 %	75,26 %	15,26 %	100,00 %
			211,30	1.677,71	340,19	2.229,20
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	5.465,54		45,71 %	54,29 %	100,00 %
				2.498,24	2.967,30	5.465,54
10	PINTURAS	4.026,81		20,00 %	80,00 %	100,00 %
				805,36	3.221,45	4.026,81
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.984,23	27,60 %	64,40 %	8,00 %	100,00 %
			3.031,57	7.073,65	879,01	10.984,23
12	ELEVADOR	155.800,00		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				77.900,00	77.900,00	155.800,00
13	SERVIÇOS TÉCNICOS	17.189,40	30,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
			5.156,82	5.156,82	6.875,76	17.189,40
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	54.729,70	19,23 %	44,78 %	35,99 %	100,00 %
			10.524,52	24.507,96	19.697,22	54.729,70
		313.161,40	60.221,41	140.230,12	112.709,87	313.161,40
			60.221,41	200.451,53	313.161,40	

Emanuel Fernandes Lacerda
Engenheiro Civil - CREA: 24.667/D-DF
Gerente de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia