



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal

Diretoria de Logística e Apoio Operacional

Gerência de Projetos de Engenharia

Tabela - SEAGRI/SUAG/DILOG/GEPROE

TABELA RESUMO DE PROJETOS EM ANDAMENTO - SEAGRI

ATUALIZAÇÃO: 01/08/2023

Projeto	Processo	Unidade Administrativa	Origem dos Recursos	Informações Sobre a Execução	Metas	Indicadores
Revitalização do trecho inicial do canal do Rodeador	00070-00004517/2021-50	SDR/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Projeto em elaboração. Em tratativas para contratação de empresa para a elaboração dos projetos. Processo sobrestado por falta de definição técnica sobre a execução. Em tratativas com empresas fabricantes de tubos e conexões para verificação da viabilidade técnica para a execução.	Escavação, construção de caixas de passagem, Assentamento de Tubos e Demais elementos de concreto em substituição ao sistema de distribuição por canal a céu aberto atualmente utilizado	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída. Emissão dos Termos de Provisório e Definitivo
Construção do Centro de Referência em Aquicultura do Distrito Federal na Granja Modelo do Ipê - SEAGRI	00070-00002433/2023-43	GETEC/SEAGRI	Emenda Parlamentar Federal	Aguardando formalização do Convênio junto ao MAPA.	Celebração do Convênio; Atendimento das cláusulas suspensivas; Atualização dos orçamentos; Licitação e execução das Obras.	Convênio celebrado; Orçamento Concluído; Licitação Realizada; Obra Concluída.
Construção de edificações para o serviço de apreensão de animais	00070-00000538/2020-15	DIFIT/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Apresentada a necessidade de novas edificações para a Gerência de Apreensão de Animais em função da entrada em vigência da Lei nº 5.756/2016. Tratativas entre a SEAGRI e a NOVACAP para contratação e execução dos projetos executivos com base nos anteprojetos desenvolvidos pela SEAGRI. A NOVACAP solicitou os documentos para início das contratações, entre os quais a titularidade do terreno, os parâmetros urbanísticos do Parque Estação Biológica, e a disponibilidade de recursos para a contratação. Estão sendo promovidas as informações requeridas pela NOVACAP. Laudo de sondagem do solo concluído. A GEPROE e GEFOB assumirão a elaboração dos projetos. O levantamento topográfico realizado NOVACAP não foi satisfatório, então foi solicitado um novo à EMATER.	Aprovação dos Parâmetros Urbanísticos do PqEB; Obtenção da titularidade da área (cessão); Dotação Orçamentária; Destaque dos recursos para execução na NOVACAP.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Projeto de reforma das instalações elétricas da SEAGRI	00070-00000565/2021-79	DILOG/SEAGRI	Recursos próprios do GDF	Termo de Referência para contratação dos projetos elaborado. Dispensa de licitação realizada. Contrato em execução.	Elaboração e Licitação do Termo de Referência; Execução dos projetos de reforma das instalações elétricas pela Contratada	Contratação Realizada; Projeto Concluído
Instalação de kits de ecofossas em propriedades rurais	00070-00004638/2020-11	DIPDR/SEAGRI	Convênio entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e a SEAGRI	Vistorias em execução nas propriedades rurais aptas a receber os kits. Projetos de instalação dos kits e documentação para	Implantação dos conjuntos completos de tratamento ecológico dos resíduos sanitários residenciais em 100	Conclusão de cada conjunto com atesto de medição e relatório fotográfico de cada conjunto.

				atendimento da cláusula suspensiva elaborados. FUNASA extinta e os servidores foram realocados para outros órgãos. Processo sobrestado aguardando a definição dos novos interlocutores por parte do Ministério da Saúde.	propriedades rurais familiares	
Instalação de sinalização de emergência nos prédios da SEAGRI	00070-00004089/2022-46 e 00070-00004142/2023-17	DILOG/SEAGRI	Recursos próprios do GDF	Após vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a SEAGRI foi notificada a implantar a sinalização de emergência (luminárias, placas indicadoras de rotas de fuga) em seus prédios localizados no Parque Estação Biológica. Insumos em processo de compra. A mão de obra será por conta de terceirizados da FUNAP.	Aquisição dos materiais; Instalação dos materiais.	Iluminação e sinalização de emergência instalados; Vistoria aprovada pelo CBMDF.
Galpão para Tratamento de Animais no curral da Apreensão	00070-00002568/2023-17	DIFIT/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Projeto Básico em elaboração.	Elaboração do Projeto Básico; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Construção de Empório Rural no Lago Oeste	00070-00008332/2022-03	GAB/SEAGRI	Emenda Parlamentar Distrital	Demanda inicial do Gabinete. Projeto Básico em elaboração pela GEPROE e GEFOB, com a necessidade de atualizações nos projetos de engenharia e no orçamento. Laudo de de sondagem executado; Aguardando aprovação do projeto arquitetônico pela CAP.	Elaboração do Projeto Básico; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Construção do Galpão de Comercialização do Assentamento Oziel Alves III	00070-00005060/2022-81	SDR/SEAGRI	Convênio nº 940386/2022/MAPA/SEAGRI-DF	Projeto Básico em elaboração. Aguardando respostas do DER/DF, CAESB e Neoenergia quanto à cessão do novo terreno, o projeto de ligação de água e a ligação de energia elétrica, respectivamente.	Elaboração do Projeto Básico; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Construção do Centro de Comercialização Rural do Paranoá	0070-001105/2013	SDR/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Aguardando doação dos projetos e orçamentos pela NOVACAP. Aguardando respostas da CAESB e da Neoenergia quanto às ligações de água e de energia elétrica, respectivamente.	Elaboração do Projeto Básico; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.

TABELA RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SEAGRI

ATUALIZAÇÃO: 01/08/2023

Obra	Projeto	Unidade Administrativa	Origem dos recursos	Informações sobre a execução	Metas	Indicadores
Revitalização do trecho final do canal do Rodeador	00070-00003813/2020-52	SDR/SEAGRI	Convênio nº 907.499/2020-SUDECO	Licitação concluída Contrato assinado. Aguardando nomeação do executor e suplente do contrato. 1ª parcela recebida da SUDECO. OS emitida, porém suspensa, pois os dados da licitação serão reinseridos na Plataforma Mais Brasil para alterar a forma de pagamento para boletim de medição. Dados inseridos e aprovados. Autorização de Início de Obra (AIO) emitida. Obra em execução. 4 parcelas já pagas.	Escavação, construção de caixas de passagem, Assentamento de Tubos e Demais elementos de concreto em substituição ao sistema de distribuição por canal a céu aberto atualmente utilizado	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída. Em: dos Termos de Recebimento Provisório e De

Gustavo Carvalho Paranhos

Gerente de Projetos de Engenharia



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO CARVALHO PARANHOS - Matr.0198575-2, Gerente de Projetos de Engenharia**, em 01/08/2023, às 11:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **118842118** código CRC= **38BB0627**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Parque Estação Biológica - Bairro Asa Norte - CEP 70770-914 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.agricultura.df.gov.br